

**ФОРМА**  
**отчета об итогах реализации инициативного проекта**  
**на территории Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: устройство спортивной площадки (тренажеры на стадионе) п. Новоуральский, ул. Советская, 2Б
2. Место реализации инициативного проекта:
- 2.1. 2.1. Муниципальный район/городской округ: Таврический муниципальный район Омской области.
- 2.2. Поселение: Новоуральское сельское поселение.
- 2.3. Населенный пункт: поселок Новоуральский
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:
- 3.1. Типология инициативного проекта: устройство спортивных площадок и стадионов.
- 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Таврический район, п. Новоуральский, ул. Советская, 2Б.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:  
начало 15.05.2024 г.  
окончание план 15.07.2024 г., факт 30.10.2024 г.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| № п/п | Наименование                                                          | План (рублей) | Факт (рублей) | Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4) | Использование экономии (рублей)* | Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр.6) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                     | 3             | 4             | 5                                 | 6                                | 7                                                         |
| 1     | Средства областного бюджета                                           | 2 401 244,75  | 1 920 009,37  | 481 235,38                        | 481 235,38                       | 0,00                                                      |
| 2     | Средства местного бюджета, в том числе                                | 458 401,25    | 458 401,25    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                      |
| 2.1   | Собственные средства местного бюджета                                 | 286 250,57    | 286 250,57    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                      |
| 2.2   | Инициативные платежи физических лиц                                   | 28 882,42     | 28 882,42     | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                      |
| 2.3   | Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 143 268,26    | 143 268,26    | 0,00                              | 0,00                             | 0,00                                                      |
| Всего |                                                                       | 2 859 646,00  | 2 378 410,62  | 481 235,38                        | 481 235,38                       | 0,00                                                      |

В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

| № п/п | Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя | Наименование формы нефинансового участия                    | Единица измерения | Количество (единиц) | Примечание*                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1     | ИП Сагайда Наталья Яковлевна                                                                                           | вывоз строительного мусора, скошенной сорной растительности | тонн              | 0,5                 | выполнено с использованием личных средств |
| 2     | ИП Рысник Александр Владимирович                                                                                       | вывоз строительного мусора, скошенной сорной растительности | тонн              | 0,5                 | выполнено с использованием личных средств |

\* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица | Наименование формы трудового участия                      | Объем выполненных работ |
|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1     | Сатлер С.А.                                           | выкос сорной растительности и уборка строительного мусора | 100 %                   |
| 2     | Иваницкий Е.Е.                                        |                                                           |                         |
| 3     | Андреева Н.А.                                         |                                                           |                         |
| 4     | Гапонко И.А.                                          |                                                           |                         |
| 5     | Мажуло Т.С.                                           |                                                           |                         |
| 6     | Батеха Е.С.                                           |                                                           |                         |
| 7     | Погребицкая А.А.                                      |                                                           |                         |
| 8     | Гричкань Д.А.                                         |                                                           |                         |
| 9     | Борзенков Д.А.,                                       |                                                           |                         |
| 10    | Головенский А.Г.                                      |                                                           |                         |
| 11    | Акименко О.Н.                                         |                                                           |                         |
| 12    | Рагель С.В.                                           |                                                           |                         |

|    |                 |  |  |
|----|-----------------|--|--|
| 13 | Цокур В.А.      |  |  |
| 14 | Шибасева И.В.   |  |  |
| 15 | Брыкалов С.В.   |  |  |
| 16 | Сукачева А.Ж.   |  |  |
| 17 | Измайлов В.В.   |  |  |
| 18 | Белов В.В.      |  |  |
| 19 | Алексанова Т.С. |  |  |
| 20 | Смирнова О.С.   |  |  |
| 21 | Новохатина Н.А. |  |  |
| 22 | Панив А.С.      |  |  |
| 23 | Баранов В.А.    |  |  |
| 24 | Степанова И.В.  |  |  |
| 25 | Вейцева М.И.    |  |  |
| 26 | Козюкова М.И.   |  |  |
| 27 | Шалагина Л.Н.   |  |  |
| 28 | Кузьмин С.П.    |  |  |
| 29 | Попова О.П.     |  |  |
| 30 | Ошуркина Т.Н.   |  |  |
| 31 | Лазаренко О.Б.  |  |  |
| 32 | Цыбенко Н.В.    |  |  |
| 33 | Бугаева И.Ф.    |  |  |
| 34 | Шварцкопф К.В.  |  |  |
| 35 | Сиденько В.А.   |  |  |

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В рамках реализации проекта были установлены уличные тренажеры, воркауты и лавочки на резиновом покрытии.

В рамках реализации экономии по результатам выполнения работ по инициативному проекту были установлены дополнительные уличные тренажеры на покрытии из песка и установлена система видеонаблюдения.

Глава Администрации Новоуральского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области

(наименование муниципального образования)

"01" ноября 2024

года



(подпись)

Е.В. Кири  
(инициалы, фамилия)